

Sweco Norge AS, Narvik

Presentasjon Evenes skole,
kommunestyremøte 18.12.2018



Status prosjekt Evenes skole 18.12.2018

RÅDGIVERGRUPPE:

- Forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise-forespørsel er levert.
- Revidert kostnadsoverslag mottatt etter ferdigstillelse av prosjektering.

ARKITEKT:

- Pågår søknad om rammetillatelse med nabovarsling, samt søknad til Arbeidstilsynet

KULTURKONSULENT:

- Søknad om forhåndsgodkjenning av svømmehall er levert departementet.
- Frist for komplett spillemiddelsøknad 15.januar 2019

PROSJEKTLEDER:

- Konkurransegrunnlag ble lagt ut på Merzell/Doffin/TED fredag 14.12.18 kl 09.00
- Mottatt tilbakemelding fra Sivilforsvaret om fritak for bygging av tilfluktsrom

KOSTNADER

		Utjevnet	
#	Konto - Kalkyle		WSP rev.
	SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD	138 316 095	150 214 256
08	Generelle kostnader	19 712 560	20 281 876
	SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD	158 028 655	170 496 132
09	Spesielle kostnader	1 453 726	1 453 726
10	Mva		
	SUM 01-10 BASISKOSTNAD	159 482 381	171 949 858
12	Usikkerhetsavsetning	23 437 459	25 000 000
	SUM KALKYLE	182 919 840	eks.mva 196 949 858
	SWECO	180 325 000	
	WSP (rådgivergruppe)	175 000 000	
	Spillemiddel ca. (ikke fratrukket)	23 000 000	


Byggekost økt med 12mill

Ca. 15%

Videre arbeider

- **Spillemiddelsøknad pågår**
- **Avklaring vedr. buss-stopp v/ fylkesvei pågår.**
- **Arkitekt klargjør nabovarsel og søknad om rammetillatelse, samt søknad til Arbeidstilsynet**
- **Tilbudsfrist konkurranse 22.02.2019**
- **Kontrakt entreprenør mars 2019**
- **Ferdigstillelse skole juni 2020**
- **Ferdigstillelse alle arbeider juni 2021**

Faser i fremdriften



- Rådgivergruppens fremdrift pr. d.d.
- Forprosjekt ferdigstilt og konkurransegrunnlag levert.

Fremdrift

Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt
Solkroken Liland, alle bygg inkl flerbrukshall	835 dager	fr 23.03.18	to 03.06.21
Forespørsel rådgivergruppe			
Kontrahere rådgivergruppe			
Kostnadsberegning skisseprosjekt			
Orientering kommunestyret - kostnader			
Evt. utarbeide kutt-liste			
Tilstandsvurdering eks.bygg			
Ferdigstille tilbudsgrunnlag			fr 30.11.18
Kostnadskalkyle alle fag			
Avklaringer RIB, RIE, RIV, RIBr , RIAku			
Tegninger forprosjekt			
Brukermedvirkning			
Beskrivelse til totalentrepriseforespørsel			
KS konkurransegrunnlag			
Orientering kommunestyret			

Fremdrift

Aktivetsnavn	Varighet	Start	Slutt
Rammesøknad / Rivesøknad	66 dager	fr 30.11.18	fr 01.03.19
Nabovarsel Ramme og rivearb	14 dager		
Søknad rammetill og arbeidstilsyn			
Kommunal behandling rammesøknad	67 dager		
Kontrahering - totalentreprenør	60 dager	to 13.12.18	on 06.03.19
Utllysning - Doffin			
Tilbudsperiode - 45 kalenderdager	46 dager		
Evaluering av tilbud	6 dager		
Melding til entrepr/ karens	10 dager		
Kontrahering Entrepr.			
Mobilisering / prosjektering	45 dager	ti 02.04.19	ma 03.06.19
Mobilisering / prosjektering entrep	90 dager		
Byggefase			
Oppstart byggearbeider			
Byggefase NY skole fløy			
Ombygging admin. fløy			
Rivearbeider barneskolefløy			
Rivearb Gymbygg/svømmehall			
Bygging flerbrukshall m svømmehall			
Ferdigstillelse uteområde ball og lek			
Overlevering bygg			
Flytting			
Garantiperiode			

A long bridge spans across a body of water under a sunset sky. The bridge's structure is visible on the left side, receding into the distance. The sky is filled with warm, orange and yellow hues, with the sun low on the horizon. The water reflects the light from the sky. The SWECO logo is centered in the image.

SWECO 